



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:	PRANCHITA	Mês	Fev	REGIONAL	ERCSC	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
SUBPROJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	PARCELA	1ª	DATA	07/03/2023		
FIRMA EMPREITEIRA:	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	SAM	30	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
		Lote	1	Nº	004/2023	Nº	
		Ano	2023	DATA:	07/02/2023	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES							-	-	-
	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,85	100,00%	0,0003	0,03%	69,34	128,28	128,28	-
	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	483,66	100,00%	0,0206	2,06%	15,19	7.346,80	7.346,80	-
	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	483,66	100,00%	0,0029	0,29%	2,13	1.030,20	1.030,20	-
	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	38,04	100,00%	0,0012	0,12%	11,36	432,13	432,13	-
	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,97	100,00%	0,0019	0,19%	42,29	675,37	675,37	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS							-	-	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00	100,00%	0,0083	0,83%	2.950,29	2.950,29	2.950,29	-
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA							-	-	-
	2.1.2		ESCAVAÇÃO MECANICA							-	-	-
	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,35	100,00%	0,0006	0,06%	159,83	215,77	215,77	-
3	4		ESTRUTURAS							-	-	-
	4.2		ARMADURAS							-	-	-
	4.2.3		ARMAÇAO CA-50 e CA-60							-	-	-
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	112,06	100,00%	0,0063	0,63%	20,20	2.263,61	2.263,61	-
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	255,79	100,00%	0,0115	1,15%	16,12	4.123,33	4.123,33	-
	4,3		CONCRETOS E GRAUTES							-	-	-
	4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO							-	-	-
	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,88	100,00%	0,0113	1,13%	511,60	4.031,41	4.031,41	-
4	5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							-	-	-
	5.1		ALVENARIA							-	-	-
	5.1.12		ENCUNHAMENTO							-	-	-
	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	10,28		0,0064		221,79	-	2.280,00	2.280,00
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

ESTADO DO PARANÁ

		Mês	Fev	REGIONAL	ERCSC	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
		SAM	30	PARCELA	1ª	DATA	07/03/2023
MUNICÍPIO:	PRANCHITA	Lote	1	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	Ano	2023	Nº	004/2023	Nº	
FIRMA EMPREITEIRA:	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	DATA:	07/02/2023	DATA:	07/02/2023	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	87494	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	152,40	100,00%	0,0470	4,70%	110,20	16.794,48	16.794,48	-
5	6		COBERTURA									
	6.4		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM AÇO									
	92612	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00		0,0261		2.336,01	-	9.344,04	9.344,04
	6.5		TELHA METALICA									
	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	42,79		0,0136		113,75	-	4.867,36	4.867,36
	6.11		CALHAS									
	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,63		0,0206		266,79	-	7.371,41	7.371,41
	6.13		RUFOS									
	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	48,80		0,0109		79,69	-	3.888,87	3.888,87
6	7		ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS									
	7.1		ESQUADRIAS E ACESSORIOS									
	7.1.3		PORTAS EM MADEIRA									
	7.1.3.3		COMPENSADAS PARA PINTURA									
	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00		0,0106		1.259,00	-	3.777,00	3.777,00
	7.1.3.8		VENEZIANAS									
	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	16,00		0,0007		14,69	-	235,04	235,04
	91323	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00		0,0072		1.283,67	-	2.567,34	2.567,34
	7.1.6		PORTAS EM ALUMINIO									
	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,70		0,0341		829,78	-	12.197,77	12.197,77
	7.1.7		PORTAS EM FERRO/ACO									
	7.1.7.8		CORTA-FOGO									
	90838	SINAPI	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00		0,0094		3.350,08	-	3.350,08	3.350,08
	7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	ERCSC	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
PARCELA	1ª	DATA	07/03/2023
Mês	Fev		
SAM	30	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
Lote	1	Nº	004/2023
Ano	2023	DATA:	07/02/2023
		Nº	
		DATA	

MUNICÍPIO:	PRANCHITA
SUBPROJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS
FIRMA EMPREITEIRA:	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	45,12		0,1023		810,19	-	36.555,77	36.555,77
	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	14,40		0,0058		144,74	-	2.084,26	2.084,26
	7.1.11		JANELAS EM ALUMINIO		-					-	-	-
	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,30		0,0007		786,21	-	235,86	235,86
	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,97		0,0211		471,87	-	7.535,76	7.535,76
	7.2		VIDROS E ESPELHOS		-					-	-	-
	7.2.2		VIDROS		-					-	-	-
	102169	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	16,50		0,0297		643,67	-	10.620,56	10.620,56
	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	18,15		0,0284		559,02	-	10.146,21	10.146,21
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		-					-	-	-
	12101000015	PINI 08/22	Barra anti-pânico para porta dupla - instalada	UN	2,00		0,0079		1.420,53	-	2.841,06	2.841,06
	7 8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-					-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-					-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-					-	-	-
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RIGIDOS		-					-	-	-
	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	100,00%	0,0012	0,12%	21,27	425,40	425,40	-
	8.2.11		DISJUNTORES		-					-	-	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-					-	-	-
	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00		0,0016		95,48	-	572,88	572,88
	8.2.18		LUMINARIAS		-					-	-	-
	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00		0,0011		35,45	-	389,95	389,95
	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	29,00		0,0048		59,01	-	1.711,29	1.711,29
	8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-					-	-	-
	8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		-					-	-	-
	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00		0,0032		113,11	-	1.131,10	1.131,10
	8.3.3		PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO		-					-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	ERCSC	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
PARCELA	1ª	DATA	07/03/2023
Mês	Fev		
SAM	30	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
Lote	1	Nº	004/2023
Ano	2023	DATA:	07/02/2023
		Nº	
		DATA	

MUNICÍPIO:	PRANCHITA
SUBPROJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS
FIRMA EMPREITEIRA:	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00		0,0004		143,65	-	143,65	143,65
	8.3.4		CORDOALHA		-					-	-	-
	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	20,00		0,0025		43,98	-	879,60	879,60
	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	93,45		0,0208		79,40	-	7.419,93	7.419,93
	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	62,33		0,0179		102,76	-	6.405,03	6.405,03
	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00		0,0005		186,45	-	186,45	186,45
	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	16,00		0,0014		31,00	-	496,00	496,00
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-					-	-	-
	3	COTAÇÃO	CORTINA DE AR EOS 150CM COM CONTROLE REMOTO	UN	4,00		0,0124		1.111,56	-	4.446,24	4.446,24
	1	COTAÇÃO	Luminária Led De Balizamento	UN	2,00		0,0009		154,66	-	309,32	309,32
	2	COTAÇÃO	Central Alarme Incêndio Convencional 12 Setores com Bateria	UN	1,00		0,0014		486,81	-	486,81	486,81
	8 9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS							-	-	-
	9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS		-					-	-	-
	9.2.10		EXTINTORES		-					-	-	-
	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00		0,0056		667,04	-	2.001,12	2.001,12
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-					-	-	-
	9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO		-					-	-	-
	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00		0,0009		54,48	-	326,88	326,88
	9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-					-	-	-
	9.4.2		BANCADAS		-					-	-	-
	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		0,0013		472,78	-	472,78	472,78
	9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES		-					-	-	-
	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		0,0002		69,29	-	69,29	69,29
	9.4.8		APARELHOS SANITARIOS		-					-	-	-
	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00		0,0131		780,34	-	4.682,04	4.682,04
	9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS		-					-	-	-
	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00		0,0020		356,48	-	712,96	712,96
	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		0,0003		97,28	-	97,28	97,28
	9 10		REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							-	-	-
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-					-	-	-
	10.1.9		CERAMICAS		-					-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:	PRANCHITA	Mês	Fev	REGIONAL	ERCSC	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
SUBPROJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	SAM	30	PARCELA	1ª	DATA	07/03/2023
FIRMA EMPREITERA:	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Lote	1	CONTRATO EMPREITADA:	Nº	004/2023	ORDEM DE SERVIÇO:
		Ano	2023	DATA:	07/02/2023	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	28,57		0,0076		95,14	-	2.718,15	2.718,15
	10.1.16		FORRO DE PVC		-					-	-	-
	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	525,22		0,1886		128,35	-	67.411,99	67.411,99
	10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES		-					-	-	-
	10.2.10		PEITORIL		-					-	-	-
	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,40		0,0018		187,03	-	635,90	635,90
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-					-	-	-
	10.3.6		PISO CERAMICO		-					-	-	-
	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	525,22		0,1492		101,53	-	53.325,59	53.325,59
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-					-	-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	15,12		0,0030		71,80	-	1.085,62	1.085,62
	10.4		PINTURAS		-					-	-	-
	10.4.3		MASSA ÚNICA		-					-	-	-
	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	169,20	100,00%	0,0193	1,93%	40,77	6.898,28	6.898,28	-
	10.4.7		FUNDO PREPARADOR		-					-	-	-
	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1.200,70		0,0096		2,86	-	3.434,00	3.434,00
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-					-	-	-
	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.200,70		0,0609		18,14	-	21.780,70	21.780,70
10	11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-					-	-	-
	11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-					-	-	-
	11.1.2		REGULARIZACAO		-					-	-	-
	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	15,12		0,0001		2,95	-	44,60	44,60
11	12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-					-	-	-
	12.1		LIMPEZAS		-					-	-	-
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS		-					-	-	-
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.200,70		0,0081		2,42	-	2.905,69	2.905,69
	x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-					-	-	-
	4	COTAÇÃO	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO 20MM (incluso instalação)	UN	1,00		0,0109		3.899,61	-	3.899,61	3.899,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:	PRANCHITA	Mês	Fev	REGIONAL	ERCSC	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
SUBPROJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	SAM	30	PARCELA	1ª	DATA	07/03/2023
FIRMA EMPREITERA:	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Lote	1	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
		Ano	2023	Nº	004/2023	Nº	
				DATA:	07/02/2023	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1				% PREVISTO :	5,03%	% EXECUTADO :		13,24%	SOMAS	47.315,35	357.396,19	310.080,84

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R\$357.396,19
Medição Acumulada:	47.315,35
Total Anterior:	-
Valor Desta Medição:	R\$47.315,35

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Ferragens Donda Materiais Eletricos, Hidraulicos e
Servicos de Engenharia LTDA
MARIANA VIEIRA
ENGº CIVIL - CREA-PR 189.155/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA
FELIPE DE FAVERI
ENGº CIVIL - CREA PR 137.294/D

PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA
ELOIR NELSON LANGE