PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	CASCAVEL	**ASSOCIAÇÃO**	AMSOP
PARCELA	1	**DATA**	13/10/2022

		Mês	outubro	**PARCELA**	1	**DATA**	13/10/2022
MUNICÍPIO:	**PRANCHITA**	**SAM**	24	**CONTRATO EMPREITADA:**		**ORDEM DE SERVIÇO:**	
SUBPROJETO:	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES**	**Lote**	01	**Nº**	105/2022		
FIRMA EMPREITERA:	**CAW TERRAPLENAGEM LTDA**	**Ano**	2022	**Data Assinatura**	22/07/2022		

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	**1**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							-	-	-
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIV	un	1,00	100,00%	0,0018	0,18%	3.790,99	3.790,99	3.790,99	-
02	**4**	**REVESTIMENTO**						-	-	-	-
	PAV-073	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	28.689,42	16,68%	0,0080	0,13%	0,59	2.822,73	16.926,76	14.104,03
	96402D	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	28.689,42	16,68%	0,0048	0,08%	0,35	1.674,50	10.041,30	8.366,80
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	14,34	15,48%	0,0322	0,50%	4.721,89	10.482,60	67.711,90	57.229,30
	101810	CBUQ - REMENDO (MECÂNICO)	ton	547,02	0,86%	0,0765	0,07%	294,55	1.378,49	161.124,74	159.746,25
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	27,35	0,84%	0,0866	0,07%	6.665,84	1.533,14	182.310,72	180.777,58
	95995	CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2.151,71	16,53%	0,3056	5,05%	299,13	106.386,32	643.641,01	537.254,69
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	118,34	16,22%	0,3746	6,08%	6.665,84	127.930,20	788.835,51	660.905,31
03	**6**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**						-	-	-	-
	810250G	Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	m	857,00	19,14%	0,0065	0,12%	16,09	2.638,76	13.789,13	11.150,37
	100576A	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.362,40	16,85%	0,0018	0,03%	2,71	622,22	3.692,10	3.069,88
	532500D	Colchão de Areia para assentamento de calçadas	m3	42,85	16,08%	0,0017	0,03%	82,31	567,12	3.526,98	2.959,86
	603900D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	204,36	5,62%	0,0175	0,10%	180,23	2.069,03	36.831,80	34.762,77
	534906K	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	1.282,50	16,62%	0,0372	0,62%	61,01	13.007,33	78.245,33	65.238,00
	534906L	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	79,80	20,55%	0,0025	0,05%	67,05	1.099,62	5.350,59	4.250,97
	605000H	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2	un	17,00	23,53%	0,0037	0,09%	459,94	1.839,76	7.818,98	5.979,22
04	**7**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**						-	-	-	-
	822000	Faixa Branca de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,03	m2	871,24		0,0116		28,09	-	24.473,13	24.473,13
	822000	Faixa Amarela de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,0	m2	529,70		0,0071		28,09	-	14.879,27	14.879,27
	820000H	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00		0,0005		515,82	-	1.031,64	1.031,64
	820000I	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	6,00		0,0014		507,33	-	3.043,98	3.043,98
05	**11**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de**						-	-	-	-
	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	42,00	16,67%	0,0019	0,03%	93,18	652,26	3.913,56	3.261,30
	7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	42,00	16,67%	0,0033	0,06%	167,85	1.174,95	7.049,70	5.874,75
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	42,00	16,67%	0,0020	0,03%	98,20	687,40	4.124,40	3.437,00
	74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	42,00	16,67%	0,0016	0,03%	80,02	560,14	3.360,84	2.800,70
	74022/55	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	42,00	16,67%	0,0043	0,07%	216,12	1.512,84	9.077,04	7.564,20
	7.1	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	42,00	16,67%	0,0026	0,04%	130,88	916,16	5.496,96	4.580,80
	3.20	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos d	gb	1,00		0,0027		5.747,16	-	5.747,16	5.747,16
									-	-	-
		% PREVISTO :		**0,06%**		**% EXECUTADO :**	**13,46%**	**SOMAS**	**283.346,56**	**2.105.835,52**	**1.822.488,96**

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	**R$**	**2.105.835,52**
Medição Acumulada:	**R$**	**283.346,56**
Total Anterior:	**R$**	**-**
Valor Desta Medição:	**R$**	**283.346,56**

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 — Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Dados: 2022.10.27 11:19:30 -03'00'

Gisele Maria Roveda
Eng. Civil - CREA PR nº 19753/D
Empresa Executora

Felipe de Faveri — Assinado de forma digital por Felipe de Faveri Dados: 2022.10.31 09:18:10 -03'00'

FELIPE DE FAVERI
Eng. Civil - CREA PR 137.294/D
Fiscalização Municipal

ELOIR NELSON LANGE:55515860900 — Assinado de forma digital por ELOIR NELSON LANGE:55515860900 Dados: 2022.10.31 09:48:52 -03'00'

ELOIR NELSON LANGE
PREFEITO MUNICIPAL